

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		DACH blacha			
1	KNR-W 4-01 d.1 0512-01 ana- logia	Rozebranie pokrycia z płyt nie nadających się do użytku 16,0*7,0+8,0*7,0+8,0*5,0	m ² m ²	 208,000	 RAZEM 208,000
2	KNR-W 4-01 d.1 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 203,20	m ² m ²	 203,200	 RAZEM 203,200
3	KNR-W 4-01 d.1 0416-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie 4,0*2	m m	 8,000	 RAZEM 8,000
4	KNR 2-02 d.1 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 208	m ² m ²	 208,000	 RAZEM 208,000
5	KNR 0-15II d.1 0525-01	- ołaczenie połaci - podłatniki 208	m ² m ²	 208,000	 RAZEM 208,000
6	KNR 0-15II d.1 0525-02	- ołaczenie połaci - łaty 208	m ² m ²	 208,000	 RAZEM 208,000
7	KNR-W 2-02 d.1 0509-02 ana- logia	Pokrycie dachów blachą na rąbek stojący 208	m ² m ²	 208,000	 RAZEM 208,000
8	KNR AT-09 d.1 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 2	szt. szt.	 2,000	 RAZEM 2,000
9	KNR AT-09 d.1 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwsniegowy 16,0+8,0	m m	 24,000	 RAZEM 24,000
10	KNR-W 2-02 d.1 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku 16,0+8,0+0,60	m m	 24,600	 RAZEM 24,600
11	NNRNKB d.1 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 16,0*0,25+8,0*0,25+0,60*0,25	m ² m ²	 6,150	 RAZEM 6,150
12	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 16,0*0,50+7,0*0,33*4+8,0*0,50+3,0	m ² m ²	 24,240	 RAZEM 24,240
13	NNRNKB d.1 202 0420-01	(z.II) deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 16,0*0,25+8,0*0,25	m ² m ²	 6,000	 RAZEM 6,000
14	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 208*0,02	m ³ m ³	 4,160	 RAZEM 4,160
15	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 4,064	m ³ m ³	 4,064	 RAZEM 4,064
16	kal. zakłado- d.1 wa	Utylizacja papy i płyty onduliny 208*5/1000	t t	 1,040	 RAZEM 1,040
17	kal. własna d.1	Instalacja odgromowa /szytce 6 szt. , metryczka , protokół pomiarów / 1	kpl. kpl.	 1,000	 RAZEM 1,000
18	KNR-W 4-01 d.1 0532-08	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy z cynku o średnicy 20 cm 3	szt. szt.	 3,000	 RAZEM 3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-02 d.1 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 6,50*4	m m	26,000	26,000
				RAZEM	26,000
20	KNR 0-15 d.1 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej z obrobieniem / okienko dla kominaiarza/ 3	szt szt	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
21	KNR-W 2-02 d.1 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 16,0*9,0+8,0*9,0+4,0*11,0*2	m ² m ²	304,000	304,000
				RAZEM	304,000
22	KNR-W 4-01 d.1 0735-02 ana- logia	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim 2,34*2,80+3,0*1,50	m ² m ²	11,052	11,052
				RAZEM	11,052
23	KNR-W 4-01 d.1 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 0,54*0,63*2,70	m ³ m ³	0,919	0,919
				RAZEM	0,919
24	KNR-W 4-01 d.1 0434-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu 5,0	m ² m ²	5,000	5,000
				RAZEM	5,000
25	kal. zakłado- d.1 wa	Utylizacja gruzu 1,50	t t	1,500	1,500
				RAZEM	1,500
26	KNR-W 4-01 d.1 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 po- nad dachem 0,54*1,50*0,63+0,78*0,78*0,24	m ³ m ³	0,656	0,656
				RAZEM	0,656
27	KNR-W 4-01 d.1 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 7 km 1,58	m ³ m ³	1,580	1,580
				RAZEM	1,580
2		dach papowy			
28	KNR-W 2-02 d.2 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe gr. 5.2 mm sbs 11,50*8,0	m ² m ²	92,000	92,000
				RAZEM	92,000
29	KNR-W 2-02 d.2 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku 8,0*2	m m	16,000	16,000
				RAZEM	16,000
30	KNR-W 2-02 d.2 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 9,0*2	m m	18,000	18,000
				RAZEM	18,000
31	KNR-W 4-01 d.2 0819-03	Przybicie do deskowania płyt osb gr. 18 mm 92,0	m ² m ²	92,000	92,000
				RAZEM	92,000
32	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 8,0*0,33	m ² m ²	2,640	2,640
				RAZEM	2,640
33	NNRNKB d.2 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 11,50*0,25*2	m ² m ²	5,750	5,750
				RAZEM	5,750
34	KNR-W 2-02 d.2 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 9,0*3,0	m ² m ²	27,000	27,000
				RAZEM	27,000
35	KNR-W 4-01 d.2 1209-08 ana- logia	Malowanie okapów (16,0+8,0+1,0)*0,60+11,50*2*0,40	m ² m ²	24,200	24,200
				RAZEM	24,200