

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>					
1	KNR-W 2-01 d.1 0211-07	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorzymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. IV 4,0*0,90*1,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5,400	
				RAZEM	5,400
2	KNR-W 2-18 d.1 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 4,0	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNR-W 2-18 d.1 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 4,0*0,90*0,15*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,080	
				RAZEM	1,080
4	KNR-W 2-01 d.1 0222-02	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 4,0*0,90*1,20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4,320	
				RAZEM	4,320
5	KNR-W 4-01 d.1 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III 5,0*1,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,500	
				RAZEM	7,500
6	kal.własna d.1	Likwidacja szamba /WYPOMPOWANIE ,ODKAŻENIE, ZASYPANIE/ 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 4-02 d.1 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową Obmiar dodatkowy - łączna długość 1,0 3	msc. m msc.	  3,000	 1,000
				RAZEM	3,000
8	KNR-W 4-01 d.1 0335-13	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR-W 4-01 d.1 0325-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR-W 4-01 d.1 0603-04	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów otynkowanych lepikiem 2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR-W 2-18 d.1 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>					
12	KNR-W 2-01 d.2 0211-07	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorzymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. IV 40,0*0,90*2,0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 72,000	
				RAZEM	72,000
13	KNR-W 2-18 d.2 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 40,0	m m	 40,000	
				RAZEM	40,000
14	KNR-W 2-18 d.2 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 40,0*0,90*0,15*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10,800	
				RAZEM	10,800
15	KNR-W 2-18 d.2 0513-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 1	stud. stud.	 1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR-W 2-01 d.2 0222-02	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 62	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 62,000	
				RAZEM	62,000
17	KNR-W 4-01 d.2 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III 40,0*1,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60,000	
				RAZEM	60,000
18	KNR-W 4-01 d.2 0109-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 6 6,80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6,800	
				RAZEM	6,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	kal. zakłado-	Odtworzenie asfaltu	mb		
d.2	wa	20,0	mb	20,000	
				RAZEM	20,000